

Teknisen toimialan osavuosisikatsaus 1.1. - 30.6.2023

Tekninen lautakunta 22.08.2023 § 73
188/02.02.02/2023

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
kiinteistöpäällikkö leena.pekkanen@karkola.fi puh. 044-770 2148

Hallintosäännön 68 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuun aikana.

| Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu |
|---|--|---|------------------|
| Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen | <p>Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen</p> <p>Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin kehittämistä Organisaatiossa mitataan sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta.</p> <p>Toteuma 30.6.2023: ●</p> <p>Vuonna 2023 lähiesihenkilökoulutuksesta on valmistunut 1 hlö ja 2 hlöä on koulutuksessa. Henkilöstön lukumäärä on tavoitteen mukainen. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet yli 10% vuoden 2022 tasosta johtuen muutamasta pitkästä poissaolosta. Muut kehittämistavoitteet ovat tavoitteiden mukaiset. Taso 2 saavutettu.</p> | <p>Sairauspoissaolojen lkm/vuodessa sekä henkilöstön vaihtuvuus/vuodessa.</p> <p>Taso 1 ● Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 10 %, ja henkilöstön vaihtuvuus on alle 10 %.</p> <p>Taso 2 ● Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus pysyneet tasolla 0-10 %.</p> <p>Taso 3 ● Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaneet yli 10 % vuoden 2022 tasosta.</p> | Tekninen johtaja |
| Laadukkaat palvelut | <p>Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä</p> <p>Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia,</p> | <p>Järjestelmien digitalisointi</p> <p>Taso 1 ● Palautejärjestelmä, projektinhallinta, lupaprosessit</p> | Tekninen johtaja |

| | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| | <p>tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja.</p> <p>Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen.</p> <p>Toteuma 30.6.2023: ●</p> <p>Kunnan karttatietoa on viety paikkatietomuotoon, mikä mahdollistaa paremman tiedon tuottamisen kuntalaisille.</p> <p>Palautejärjestelmän kehittäminen on käynnissä.</p> <p>Projektinhallintaa kehitetään, ja asiakaslähtöisyyttä toteutetaan mm. käyttäjien kanssa pidetyillä palavereilla. Taso 2 saavutettu.</p> | <p>Taso 2 ● NPS>0</p> <p>Taso 3 ● NPS<0</p> | |
| Terveys- ja turvallisuus | <p>Kiinteistöjen tekninen hallinta</p> <p>Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat</p> <p>Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle.</p> <p>Toteuma 30.6.2023: ●</p> <p>Kiinteistöohjelmaa luodaan rekisterin pohjaksi. Kiinteistöohjelman tavoitteena on koko kiinteistöomaisuuden parempi hallinta.</p> <p>Kiinteistöt ovat Spotilla järjestelmässä, joka toimii huoltokirjana. Muutamasta kiinteistöstä on jo kuntoarvio teetetty ja sen mukaan edetään. Rekisteri muodostuu tehtäväntyön karttuessa samoin kuin kiinteistöohjelma. Olemme vielä tasolla 3.</p> | <p>Rekisterin kattavuus</p> <p>Taso 1 ● Rekisteri kattaa 100 % kunnan omistamat kiinteistöt</p> <p>Taso 2 ● Rekisteri kattaa yli 50 % kiinteistöistä</p> <p>Taso 3 ● Rekisteriä ei ole luotu.</p> | Kiinteistöpäällikkö |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| <p>Terveys- ja turvallisuus</p> | <p>Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet</p> <p>Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.</p> <p>Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä</p> <p>Toteuma 30.6.2023: ●</p> <p>Kuntaan on saapunut 2 liikenneturvallisuusaloitetta, joita ei ole vielä toteutettu. Aseman suojatien näkyvyyden parantamisesta valaistusta parantamalla on sovittu, ja kohde rakennetaan syksyn aikana. Olemme vielä tasolla 3.</p> | <p>Toteutetut turvallisuusparannukset</p> <p>Taso 1 ● saapuneista aloitteista toteutettu 90 %</p> <p>Taso 2 ● saapuneista aloitteista toteutettu 50 %</p> <p>Taso 3 ● saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 %</p> | <p>Tekninen johtaja</p> |
| <p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p> | <p>Ulkoalueiden hoito</p> <p>Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma.</p> <p>Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.</p> <p>Toteuma 30.6.2023: ●</p> <p>Liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sijainnit on muutettu paikkatietoon, jotta voimme käynnistää liikuntapaikkojen hoitosuunnitelman laatimisen.</p> <p>Viheralueidenhoitosuunnitelmaa on aloitettu laatimaan.</p> <p>Leikkipaikkojen hoitoon on otettu käyttöön safe-to-play-ohjelmisto, mikä mahdollistaa leikkipaikkojen reaaliaikaisen ylläpitotiedon.</p> <p>Olemme vielä tasolla 3.</p> | <p>Hoitosuunnitelman valmiusaste</p> <p>Taso 1 ● Suunnitelma kattaa 70 % kunnan vastuualueista</p> <p>Taso 2 ● Suunnitelma kattaa 50 % kunnan vastuualueista</p> <p>Taso 3 ● Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan</p> | <p>Tekninen johtaja</p> |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| <p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p> | <p>Kärkölän veden kehittäminen</p> <p>Kunta aloittaa jätevesiratkaisun rakentamisen.</p> <p>Kärkölän veden toiminnan kehittämisessä keskeinen hanke on siirtoviemärilinjan rakentaminen Järvelästä Hollolan Herralaan. Lisäksi järjestelmien automatisointi ja verkoston vuotovesien hallinta ovat tavoitteena</p> <p>Toteuma 30.6.2023: ●</p> <p>Siirtoviemärihankkeen rakentaminen on alkanut 27.5.2023. Vuotovesihallintaa on suunniteltu ja kohteet toteutuksen valittu. Savukokeet on päätetty toteuttaa Lehtosen pumppaamon alueelle ja toteutus elokuussa. Puhtaanveden automaatisuunnittelu on käynnissä.</p> <p>Olemme tasolla 2.</p> | <p>Rakentamisen aloitusajankohta</p> <p>●</p> <p>Taso 1 ennen 03/2023</p> <p>●</p> <p>Taso 2 ennen 06/2023</p> <p>●</p> <p>Taso 3 jälkeen 06/2023</p> | <p>Tekninen johtaja</p> |
| <p>Laadukkaat palvelut</p> | <p>Siivous- ja ruokahuollon laatu</p> <p>Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastytyväisyyttä.</p> <p>Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu</p> <p>Toteuma 30.6.2023: ●</p> <p>Ruokahuollon asiakastytyväisyyttä seurataan päivittäin.</p> <p>Siivoushuollon asiakastytyväisyysskyselyä ei ole toteutettu vielä.</p> <p>Olemme tasolla 2.</p> | <p>Asiakastytyväisyysskysely vuonna 2023</p> <p>●</p> <p>Taso 1 NPS>50</p> <p>●</p> <p>Taso 2 NPS>0</p> <p>●</p> <p>Taso 3 NPS<0</p> | <p>Palveluesimies</p> |

Alla investointien toteuma 1.4. – 30.6.2023

| | Ta 2023 | Tot. 6/2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Tot. 6/2022 | TP2022 | TPE2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Tekninen lautakunta | | | | | | | |
| Kiinteistöt | | | | | | | |
| Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus | -25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | -25 000 |
| Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen | -25 000 | -3 794 | 21 206 | 0 | 0 | -15 147 | -25 000 |
| Monitoimikaukalo | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 266 | -100 000 |
| Kiinteistöjen korjauksia (pitkäntäht. suun.) | -340 000 | -25 376 | 313 624 | 7,7 | 0 | -26 910 | -340 000 |
| Kantamon sauna/suihkutilan remontti | | -10 576 | | | 0 | -18 852 | 0 |
| Kantamon asukassaunan remontti | | -2 477 | | | | | |
| Kiinteistöjen korjaussuunnittelu | | -12 323 | | | 0 | -8 058 | 0 |
| Huovilan puiston lampien kunnostus | -10 000 | -4 898 | 5 102 | 49,0 | 0 | -5 547 | -10 000 |
| Leikkialueiden kunnostus | -20 000 | -303 | 19 697 | 0 | 0 | -21 929 | -20 000 |
| Paloasema | 0 | 1 171 644 | -1 171 644 | *** | 0 | 0 | 1 171 650 |
| Paloasema putkiremontti | 0 | 42 474 | -42 474 | *** | -1 052 | -42 474 | 42 480 |
| Nerola putkiremonttiurakka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -144 118 | -144 118 | 0 |
| Nerola savuilmaisimien uusinta | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -14 538 | 0 |
| Nerolan vesikattokorjaus | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -1 122 | |
| Terveysasema vesikaton korjaus | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -33 253 | 0 |
| Yhtenäiskoulun 2. vaihe | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -1 174 803 | -1 527 688 | 0 |
| Kiinteisönhal. johtamisohjelm. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -12 700 | 0 |
| Koulun siivous- ja keittiötarvikkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 647 | -43 053 | 0 |
| Kiinteistöt yhteensä | -520 000 | 1 179 747 | 1 699 747 | -226,9 | -1 341 620 | -1 954 745 | 694 130 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Liikenneväylät | | | | | | | |
| Liikenneväylien päällystäminen | -70 000 | -592 | 64 408 | 0,8 | -201 | -41 715 | -70 000 |
| Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset | -15 000 | -21 326 | -6 326 | 142,2 | 0 | 0 | -22 000 |
| Uimarannan wc-tilat | -5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen | -5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| Liikenneväylien valaistus | -40 000 | -20 025 | 19 975 | 50,1 | -2 238 | -65 907 | -40 000 |
| Kaavoitustyö | -70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | -70 000 |
| Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet | -100 000 | -11 229 | 88 771 | 11,2 | 0 | 0 | -100 000 |
| Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet | -35 000 | 0 | 35 000 | 0 | -8 814 | -21 951 | -35 000 |
| Valkjärven alueen kaavan valmistelu | -10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| Virkatien pysäköintialue | -20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| Opintien liikennejärj. 2. vaihe | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 183 | -171 861 | 0 |
| Liikenneväylät yhteensä | -370 000 | -53 172 | 316 828 | 14,4 | -23 436 | -301 434 | -377 000 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kärkölän Vesi | | | | | | | |
| Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto | -50 000 | -4 208 | 45 792 | 8,4 | 0 | 0 | -50 000 |
| Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus | -50 000 | 0 | 50 000 | 0 | -8 531 | -78 265 | -50 000 |
| Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen | -30 000 | 0 | 30 000 | 0 | -2 268 | -40 823 | -30 000 |
| Siirtoviemärin rakentaminen | -6 000 000 | -341 021 | 5 658 979 | 5,7 | -35 573 | -143 233 | -5 000 000 |
| Jätevedenpumppaamoiden saneeraus | -25 000 | 0 | 25 000 | 0 | -271 | -31 891 | -25 000 |
| Vuokkoharjun paineenkorotusasema | -20 000 | -20 650 | -650 | 103,3 | 0 | 0 | -21 000 |
| Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus | -60 000 | -42 072 | 17 928 | 70,1 | -1 022 | -10 661 | -60 000 |
| Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus | -20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen | -80 000 | -12 380 | 67 620 | 15,5 | 0 | -40 019 | -80 000 |
| Kärkölän Vesi yhteensä | -6 335 000 | -420 331 | 5 914 669 | 6,6 | -47 665 | -344 892 | -5 336 000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä | -7 225 000 | 706 244 | 7 931 244 | -9,8 | -1 412 721 | -2 601 072 | -5 018 870 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -7 225 000 | 655 412 | 7 880 412 | -9,1 | -1 497 779 | -4 155 120 | -5 062 960 |

Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus

Kärkölän kunnan kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseksi jätelain edellyttämällä tavalla on kiinteistölle rakennettava lukittavia ja laajempia jätekatoksia 2 kpl. Jätekatoksia on laajennettava, sillä kiinteistöiltä on kerättävä vuoden 2023 heinäkuusta lähtien bio- ja pakkausjätteet sekä metallijätteet.

Toteuma 30.6.2023:

Suunnittelu käynnissä. Ei vielä toteutuksessa. Bio- ja pakkausjätteet kerätään elokuusta 2023 lähtien. Nuokulle on hankittu uusi mitat täyttävä jätekatos, Vuokkoharjun pk:lle menee osa Nuokun vanhasta katoksesta. Lukitukset ovat tulossa.

Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen

Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2023 - 2026.

Toteuma 30.6.2023:

Suunnittelu käynnissä. Kohteeseen suunnitellaan asiakaspalautteen mukaisesti skeittiparkkia.

Monitoimikaukalo

Monitoimikaukalon rakentaminen valmiiksi vuonna 2023. Työ on käynnistetty lisämäärärahan puitteissa vuoden 2022 aikana. Monitoimikaukalo rakennetaan liikuntahallin parkkipaikalle. Monitoimikaukalo mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastus ja välitunti käytön sekä parantaa talviliikunnan mahdollisuuksia.

Toteuma 30.6.2023:

Urakoitsijan kanssa sovittu urakan aloittamisesta heinäkuussa 2023.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkántähtäimen suunnitelma)

Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

Tältä momentilta toteutetaan myös mahdollinen korjaussuunnittelu. Kehitetään PTS-suunnittelua kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakoimista varten.

Toteuma 30.6.2023:

Kantamon saunaremontti käynnissä. Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen koulusta -hankkeen suunnittelu on käynnissä. Kunnanviraston kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma valmistuneet ja sisäilmaoireilukysely toteutettu henkilöstölle. Kunnanvirasto odottaa lisätutkimuksia. Opintien koulun tietoliikenneyhteydet rakennettu.

Huovilan puiston lampien kunnostus

Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.

Toteuma 30.6.2023:

Lampeen lisättävät biologiset puhdistuspallot on jaettu lampiin.

Leikkialueiden kunnostus

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyin Kärkölan kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti.

Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaitteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet poistetaan käytöstä.

Toteuma 30.6.2023:

Leikkialueilta poistettu huonokuntoisia leikkivälineitä ja hankittu Safe to Play- ohjelmisto leikkialueiden ylläpitoon. Ohjelmistossa reaaliaikainen leikkialueiden kuntotieto.

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.6.2023:

Kohteet sovittu ja katselmoitu.

Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.6.2023:

Huonokuntoisia liikennemerkkejä on vaihdettu.

Uimarannan wc-tilat

Uusitaan uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa.

Toteuma 30.6.2023:

Valkjärvelle vuokrattu siirrettävä WC.

Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen

Uusitaan Valkjärven uimarannan laituri.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa. Tarjoukset saatu, mutta tarjoukset ylittävät määrärahat.

Liikenneväylien valaistus

Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä kehitetään kunnan valaistusta.

Toteuma 30.6.2023:

Toteutettu Järvelän alueella LED-valaisin vaihtoja.

Kaavoitustyö

Aloitetaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyin katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 30.6.2023:

Sovittu kohteita toteutukseen asfaltointikatselmuksen yhteydessä.

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Virkatien pysäköintialue

Virkatien pysäköintialue rakennetaan vastaamaan kaavamääräystä.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyin katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Saneerataan saneerausväylässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.
Vesi- ja viemäriyhtymien rakentaminen
Liittymiä rakennetaan hyväksytyillä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 30.6.2023:
Toteutettu Lappilassa viemäriverkoston saneerausta.

Siirtoviemärin rakentaminen

Siirtoviemärin rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 ja saatetaan käyttökuntoon keväällä 2024.

Toteuma 30.6.2023:
Suunnittelu lähes kokonaisuudessaan valmis ja linjan rakentamistyöt aloitettu.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

Toimintavarmuuden parantamiseksi uusitaan suunnitelman mukaisesti vielä yksi pumppaamo 2023, jolloin saneeraustyön on tarkoitus pumppaamoiden osalta valmistua.

Toteuma 30.6.2023:
Ei vielä toteutuksessa.

Vuokkoharjun paineenkorotusasema

Vuokkoharjun paineenkorotusaseman rakentaminen vuonna 2023 valmiiksi.

Toteuma 30.6.2023:
Paineenkorotusasema asennettu ja käyttökunnossa.

Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023:
Suunnittelu käynnissä.

Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus

Kukonmäen ylävesisäiliö on käyttökänsä päässä ja ylävesisäiliön saneeraussuunnittelu tulee aloittaa vuoden 2023 aikana.

Toteuma 30.6.2023:
Ei vielä toteutuksessa.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

Vuotovesiselvitystä jatketaan savukokein kiinteistöillä, joista tiedetään pääsevän mm. kattovesiä viemäriverkoston. Hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelua jatketaan konsultin toimesta.

Toteuma 30.6.2023:
Suunnittelu käynnissä ja savukokeiden toteutuksesta sovittu.

Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

| | Ta 2023 | Tot. 2023 | Ta- Tot.2023 | Tot% | Tot. 2022 | TP2022 | TPE2023 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tekninen suunnittelu | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 2 637 | -2 637 | ***** | 527 | 580 | 3 000 |
| Kulut | -334 800 | -151 380 | -183 420 | 45,2 | -138 605 | -296 520 | -334 800 |
| Netto | -334 800 | -148 744 | -186 056 | 44,4 | -138 078 | -295 940 | -331 800 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| Kiinteistöt | | | | | | | |
| Tuotot | 3 596 290 | 1 721 567 | 1 874 723 | 47,9 | 1 944 645 | 3 814 985 | 3 596 290 |
| Kulut | -2 343 380 | -1 214 988 | -1 128 392 | 51,8 | -1 102 539 | -2 268 612 | -2 343 380 |
| Netto | 1 252 910 | 506 579 | 746 331 | 40,4 | 842 106 | 1 546 374 | 1 252 910 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liikenneväylät | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 1 347 | -1 347 | ***** | 620 | 840 | 1 500 |
| Kulut | -383 860 | -256 082 | -127 778 | 66,7 | -241 579 | -457 103 | -383 860 |
| Netto | -383 860 | -254 735 | -129 125 | 66,4 | -240 959 | -456 263 | -382 360 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Kärkölän Vesi | | | | | | | |
| Tuotot | 1 097 000 | 603 832 | 493 168 | 55 | 500 366 | 1 145 006 | 1 097 000 |
| Kulut | -675 890 | -674 754 | -1 136 | 99,8 | -376 281 | -840 625 | -900 000 |
| Netto | 421 110 | -70 922 | 492 032 | -16,8 | 124 085 | 304 381 | 197 000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Sisäinen palvelutoiminta | | | | | | | |
| Tuotot | 1 231 360 | 574 972 | 656 388 | 46,7 | 587 405 | 1 196 824 | 1 231 360 |
| Kulut | -1 436 270 | -751 076 | -685 194 | 52,3 | -642 294 | -1 346 571 | -1 436 270 |
| Netto | -204 910 | -176 104 | -28 806 | 85,9 | -54 889 | -149 746 | -204 910 |

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2023 tiedoksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto